

Ministerio de la Presidencia
Dirección de Asistencia Social - DAS
Proyectos Ejecutados y en Ejecución

Fecha de actualización: ENERO/2020

LUGAR	N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	ADENDA REFRENDADA	INVERSIÓN EN B/.	CONTRATISTAS	AVANCE (%)	ESTATUS
Chiriquí	61001	Construcción de cocina comedor de Río Guisado, Anexa Santa Clara	21-dic-18	19-may-19	142,000.10	MACKENZIES CONSTRUCTIONS, S.A.	100.00%	Trámite para cierre
Chiriquí	60987	Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G. Elisa Chiari	27-ago-18	22-feb-18	205,558.66	COMPAÑIA ESPECIALIZADA, S.A.	100.00%	Acta Sustancial
Coclé	60955	Construcción de cocina comedor en la escuela Pedro Guevara	11-jul-18	06-ene-19	147,900.00	PLAYA PALENQUE, S.A.	100.00%	Trámite para cierre

LUGAR	N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	ADENDA REFRENDADA	INVERSIÓN EN B/.	CONTRATISTAS	AVANCE (%)	ESTATUS
Coclé	61004	Construcción de cocina comedor en el Centro educativo Modesto Morán Herrera	22-abr-19	18-sep-19	149,800.00	PLAYA PALENQUE, S.A.	100.00%	Ejecución
Coclé	60974	Mejoras al acueducto de Llano La Palma	02-may-18	27-nov-18	96,386.67	COCOL, S.A.	100.00%	Trámite para cierre
Coclé	61084	Construcción de cancha multiuso en el C.E.B.G Mercedes Bustamante (GTC)	27-dic-19	09-may-20	160,382.77	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.	12.00%	Ejecución
Coclé	61085	Construcción de aula de informática en el centro educativo de Tambo (GTC)	27-dic-19	09-may-20	66,071.63	EMPERADORES, S.A.	3.00%	Ejecución

LUGAR	N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	ADENDA REFRENDADA	INVERSIÓN EN B/.	CONTRATISTAS	AVANCE (%)	ESTATUS
Coclé	61086	Construcción de estación de policia de Tambo (GTC)	27-dic-19	09-may-20	101,858.16	INDUSTRIAS A.C., S.A.	18.00%	Ejecución
Coclé	61083	Construcción de cocina comedor en el C.E.B.G. Mercedes Bustamantre (GTC)	28-ene-20	10-jun-20	151,518.96	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.	2.00%	Ejecución