

## MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN - SEPTIEMBRE 2020

LUGAR	PROYECTOS / ACTIVIDADES O PROGRAMAS	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	NUMERO DE BENEFICIARIOS	EJECUCIÓN A LA FECHA (%)
<b>PROVINCIA:</b> COCLÉ <b>DISTRITO:</b> PENONOMÉ <b>CORREGIMIENTO:</b> TOABRÉ	<b>61084</b> -CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN EL C.E.B.G DE MERCEDES BUSTAMANTE	B/. 160,382.77	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.	27-dic-19	09-may-20	5,418	90%
<b>PROVINCIA:</b> COCLÉ <b>DISTRITO:</b> PENONOMÉ <b>CORREGIMIENTO:</b> TOABRÉ	<b>61083</b> -CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN EL C.E.B.G DE MERCEDES BUSTAMANTE	B/. 151,518.96	COMPAÑÍA ESPECIALIZADA, S.A.	28-ene-20	10-jun-20	5,418	53%
<b>PROVINCIA:</b> COCLÉ <b>DISTRITO:</b> PENONOMÉ <b>CORREGIMIENTO:</b> TOABRÉ	<b>61085</b> - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE INFORMATICA EN CENTRO EDUCATIVO DE TAMBO	B/. 66,071.63	EMPERADORES, S.A.	20-ene-20	02-jun-20	5,418	70%
<b>PROVINCIA:</b> COCLÉ <b>DISTRITO:</b> PENONOMÉ <b>CORREGIMIENTO:</b> TOABRÉ	<b>61086</b> - CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE POLICIA EN TAMBO	B/. 101,858.16	INDUSTRIAS A C, S.A.	27-dic-19	09-may-20	5,418	95%
<b>PROVINCIA:</b> HERRERA <b>DISTRITO:</b> CHITRÉ <b>CORREGIMIENTO:</b> LLANO BONITO	<b>61041</b> - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA DE SANTA TERESA DE JESUS	B/. 203,782.72	INGENIERIA Y REMODELACIONES CIVILES, S.A.	28-oct-20	25-mar-20	9,798	100%
<b>PROVINCIA:</b> HERRERA <b>DISTRITO:</b> LOS POZOS <b>CORREGIMIENTO:</b> LOS CERROS DE PAJA	<b>61062</b> - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN EL SALITRE ARRIBA	B/. 137,659.93	CONSTRUCTORA S.P., S.A.	18-nov-19	15-may-20	896	98%
<b>PROVINCIA:</b> LOS SANTOS <b>DISTRITO:</b> LAS TABLAS <b>CORREGIMIENTO:</b> LAS PALMITAS	<b>60991</b> - MEJORAS A LA IGLESIA DE LAS PALMITAS	B/. 119,500.51	VM ORTIZ & ASOCIADOS, S.A.	13-dic-19	10-may-20	2,057	100%

## MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN - SEPTIEMBRE 2020

LUGAR	PROYECTOS / ACTIVIDADES O PROGRAMAS	INVERSIÓN B/.	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	NUMERO DE BENEFICIARIOS	EJECUCIÓN A LA FECHA (%)
<b>PROVINCIA:</b> CHIRIQUI <b>DISTRITO:</b> DOLEGA <b>CORREGIMIENTO:</b> LOS ALGARROBOS	<b>61043</b> - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y BAÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO LOS ALGARROBOS ARRIBA	B/. 146,924.45	VM ORTIZ & ASOCIADOS, S.A.	14-sep-20	10-feb-21	9,326	11.75%
<b>PROVINCIA:</b> PANAMA OESTE <b>DISTRITO:</b> CAPIRA <b>CORREGIMIENTO:</b> EL CACAO	<b>61089</b> - CONSTRUCCION DE VADO SOBRE RIO CIRÍ	B/. 132,189.92	CONSTRUCTORA J&D, S.A.	10-sep-20	07-ene-21	4,951	0%
<b>PROVINCIA:</b> PANAMA OESTE <b>DISTRITO:</b> CAPIRA <b>CORREGIMIENTO:</b> SANTA ROSA	<b>61094</b> - CONSTRUCCIÓN DE VADO Y DOS PUENTES PEATONALES EN LAS CLARAS ABAJO	B/. 87,464.61	CONSTRUCTORA J&D, S.A.	10-sep-20	06-feb-21	1,767	12.83%
<b>PROVINCIA:</b> COCLÉ <b>DISTRITO:</b> PENONOMÉ <b>CORREGIMIENTO:</b> PENONOMÉ	<b>61020</b> - CONSTRUCCION DE AULA DE INCLUSIÓN EN EL IPT LEONILA PINZÓN DE GRIMALDO	B/. 94,326.56	EMPERADORES, S.A.	10-sep-20	07-ene-21	7,846	0%